




تقييم برنامج عمل الجماعة 2016 - 2021

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	نسبة تقدم الدراسات	نسبة تقدم المشروع	وضعية المشروع	الكلفة الإجمالية للمشروع بالدرهم	صاحب المشروع	بيان المشاريع	الرقم الترتيبي
-	-	% 5	في طور الدراسات	منجز	40 000 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	بناء محطة طرقية	01
-	% 70	% 100	في طور الإنجاز	منجز	46 000 000,00	المكتب الوطني للسكك الحديدية	بناء قطرة طرقية على مستوى العمر السكاني 3062 بناء قطرة طرقية على مستوى العمر السكاني 3064 إحداث ممر تحت أرضي على مستوى شارع محمد الخامس	02
-	-	-	-	-	25 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	إحداث طريق دائري شمال المدينة	03
-	-	-	-	-	28 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تهيئة مدخل المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 1 جهة طنجة تهيئة مدخل المدينة عبر الطريق الجهوية 413 جهة مشرع بقصبري تهيئة مدخل المدينة عبر الطريق الجهوية 406 جهة مولاي بوسلهم	04
-	% 100	-	منجز	منجز	3 000 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	تهيئة شارع المقاومة	05
-	-	-	-	-	35 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تهيئة الطرق المهيكلية والجانبية والرابطة بين الأحياء	06
-	-	-	-	-	20 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تهيئة الطرق الداخلية وتكسية الأرصفة	07
-	-	-	-	-	16 500 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تهيئة الساحات العمومية	08
-	-	-	-	-	15 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تهيئة المساحات الخضراء وياحات الاستراحة	09
-	% 100	-	منجز	منجز	400 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	إحداث حديقة بحي أولاد الدبة	10
-	% 100	% 100	منجز	منجز	5 400 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	إحداث تهيئة المساحة الخضراء EV29 بشارع علال بن عبد الله	11
-	-	-	في طور الإنجاز	منجز	10 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	إعادة هيكلة حي كركيز وحي أولاد دبة	12
-	-	% 100	في طور الإنجاز	منجز	400 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تجيز تجزئة القنيطرة بالماء الصالح للشرب	13
-	% 75	% 100	في طور الإنجاز	منجز	200 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحي أولاد بن السبع	14
-	% 80	% 100	في طور الإنجاز	منجز	1 070 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	توسيع وتقوية شبكاتي الكهرباء والإنارة العمومية بحي أولاد الدبة والسياح	15
-	% 80	-	في طور الإنجاز	منجز	2 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	تدبير الحوض الموقت لغرز النفايات	16
-	% 100	% 100	منجز	منجز	20 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	حمية المدينة من آثار الفيضانات (الضطر الثاني)	17
-	% 5	% 100	في طور الإنجاز	منجز	40 000 000,00	وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء	بناء سوق جملة للخضر	18
-	-	% 5	في طور الإنجاز	منجز	15 000 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	إحداث سوق يومي عصري	19
-	-	% 10	في طور الإنجاز	منجز	5 000 000,00	جماعة سوق الأربعاء الغرب	تأهيل السوق الأسبوعي	20

21	إحداث وتهيئة رجة بيع الحبوب	إحداث	-	% 5	في طور الإنجاز	5 000 000,00	جماعة سوق أربعاء الغرب	بناء	إحداث	21
22	إحداث مجررة عصرية	إحداث	-	% 5	في طور الإنجاز	5 000 000,00		بناء	إحداث	22
23	إحداث منطقة نشيطة للحرف التقليدية	إحداث	-	% 35	في طور الإنجاز	10 000 000,00		بناء	إحداث	23
24	إحداث وتهيئة فضاءات لتسويق منتجات التعاونيات	إحداث	-	% 100	في طور الإنجاز	5 000 000,00		بناء	إحداث	24
25	بناء ثانوية تاهيلية بحي السلام	بناء	-	% 90	في طور الإنجاز	16 000 000,00	وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي	بناء	بناء	25
26	إحداث مدرسة بحي أولاد بن السبع	إحداث	-	% 100	في طور الإنجاز	15 000 000,00		بناء	إحداث	26
27	ملعب الكرة المصغرة بحي أولاد حماد	ملعب	-	% 100	منجز	350 000,00	جماعة سوق أربعاء الغرب	بناء	إحداث	27
28	بناء وتجهيز مركز سوسيو رياضي للقرب من نوع F بحي بدر	بناء	-	% 100	منجز	2 500 000,00		بناء	إحداث	28
29	بناء وتجهيز مركز سوسيو رياضي للقرب من نوع F بحي السلام	بناء	-	% 100	منجز	2 500 000,00	وزارة الشباب والرياضة	بناء	إحداث	29
30	بناء وتجهيز مركز سوسيو رياضي للقرب من نوع A بحي أولاد بن السبع	بناء	-	% 70	في طور الإنجاز	8 000 000,00		بناء	إحداث	30
31	بناء وتجهيز مركز سوسيو رياضي للقرب من نوع F بحي كزيز	بناء	-	% 100	في طور الإنجاز	2 500 000,00		بناء	إحداث	31
32	بناء مسجد	بناء	-	% 100	منجز	10 000 000,00	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	بناء	إحداث	32
33	تأهيل 5 مساجد	تأهيل	-	% 100	منجز	10 000 000,00		بناء	إحداث	33
34	بناء دار الثقافة	بناء	-	-	في طور الإنجاز	5 000 000,00	المجلس الإقليمي للقنيطرة	بناء	إحداث	34
35	بناء وتجهيز خزانة وسائطية بالحي الجديد	بناء	-	-	في طور الإنجاز	3 000 000,00		بناء	إحداث	35
36	بناء وتجهيز خزانة وسائطية بحي أولاد بن السبع	بناء	-	-	في طور الإنجاز	3 000 000,00		بناء	إحداث	36
37	المهرجان الثقافي للمدينة دورة 2016	المهرجان	-	-	منجز	500 000,00		بناء	إحداث	37
38	المهرجان الثقافي للمدينة دورة 2017	المهرجان	-	-	منجز	1 000 000,00		بناء	إحداث	38
39	المهرجان الثقافي للمدينة دورة 2018	المهرجان	-	-	منجز	1 000 000,00	جماعة سوق أربعاء الغرب	بناء	إحداث	39
40	المهرجان الثقافي للمدينة دورة 2019	المهرجان	-	-	منجز	1 000 000,00		بناء	إحداث	40
41	اقتناء الآليات	اقتناء	-	-	منجز	2 400 000,00		بناء	إحداث	41



رئيس المجلس الجماعي
عبد الحق بدوي